

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ ๑๒๒๕๓



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงินค่าจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอคลองท่อม

อ้างถึง หนังสืออำเภอคลองท่อม ที่ กบ ๐๐๒๓.๙/ ๓๘๐๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่อำเภอคลองท่อมรายงาน ว่า เทศบาลตำบลทรายขาว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) จำนวน ๑ โครงการ
คือ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๔,๙๔๔,๕๐๐ บาท และเทศบาลตำบลทรายขาว ได้ลงนามสัญญาจ้าง
กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอันทามันคอปอเรชั่น ๒๐๑๑ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท และสัญญาจ้างครบกำหนดภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
และจากการสำรวจของช่างผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วว่า ไม่สามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้ เนื่องจาก
เส้นทางยังคับแคบและติดพีชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำโดยใช้ฐานรากแบบ
ไม่ตอกเสาเข็มได้ และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหน้าหนักบรรทุกของดิน ประกอบกับภายในโรงสูบน้ำดิบมีเพียง
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่องเท่านั้น จึงขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง รูปแบบรายการ และปรับลดวงเงิน
ดังนี้

๑. จากเดิม โรงสูบน้ำ แบบตอกเสาเข็ม ขนาดหน้าตัด ๑๘๐ ตารางเซนติเมตร เส้นรอบรูป
๗๗ เซนติเมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๔ ต้น แก้ไขเป็น ฐานรากแบบฐานแผ่ พร้อมปรับลดวงเงิน เป็นเงิน
๖,๘๕๖.๓๘ บาท

๒. จากเดิม รั้วลวดหนามเบอร์ ๑๒ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๖๔ มิลลิเมตร ความยาว ๙๕๔ เมตร
แก้ไขเป็น ความยาว ๘๐๘.๒๐ เมตร พร้อมปรับลดวงเงิน เป็นเงิน ๑,๓๖๙.๙๑ บาท

๓. จากเดิม งานเสารั้ว คสล. สำเร็จรูป ๔x๔ นิ้ว จำนวน ๔๒ เสา แก้ไขเป็น จำนวน ๓๗ เสา
พร้อมปรับลดวงเงิน เป็นเงิน ๒,๔๑๒.๔๓ บาท

๔. จากเดิม ท่อ PE ชนิดความหนาแน่น PE ๘๐ PN ๑๒.๕ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร
ความยาว ๔๐๐ เมตร แก้ไขเป็น PE ชนิดความหนาแน่น PE ๘๐ PN ๑๒.๕ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๕ มิลลิเมตร
ความยาว ๖๕ เมตร พร้อมปรับลดวงเงิน เป็นเงิน ๘๕,๙๒๐.๖๐ บาท

๕. จากเดิม เสาไฟคอนกรีต จำนวน ๑๐ ต้น แก้ไขเป็น ไม่มีเสาไฟคอนกรีต พร้อมปรับลดวงเงิน
เป็นเงิน ๒๙,๙๖๔.๙๒ บาท

๖. จากเดิม สายไฟลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร
แก้ไขเป็น สายไฟลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ความยาว ๑๓๐ เมตร พร้อมปรับลดราคา
เป็นเงิน ๑๑,๗๔๔.๗๓ บาท

รวมปรับลดวงเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๒๖๘.๙๗ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบแปด
บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) นั้น

/-จังหวัดกระบี่...

จังหวัดกระบี่พิจารณาแล้ว อนุมัติให้เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม แก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดวงเงินค่าจ้างในกรณีดังกล่าวได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมควร ชันเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗